

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

OBRA:

AMPLIAÇÃO DA EMEF. DR. WALDOMIRO GALLO

**MUNICÍPIO
GUAPIAÇU**

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: data da assinatura do CONTRATO

FINAL: 180 dias a partir da data da assinatura do CONTRATO

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	1º MÊS 30 DIAS	2º MÊS 30 DIAS	3º MÊS 30 DIAS	4º MÊS 30 DIAS	5º MÊS 30 DIAS	6º MÊS 30 DIAS
1.1	FUNDAÇÃO E INFRAESTRUTURA	R\$	78.420,20					
1.2	SUPERESTRUTURA	R\$	39.563,62	118.690,86				
1.3	PAREDES E PAINÉIS	R\$	17.525,81	52.577,40				
1.4	COBERTURA	R\$			148.231,36			
1.5	ESQUADRIAS DE MADEIRA	R\$			5.793,10	2.896,55	2.896,54	
1.6	ESQUADRIAS DE ALUMINIO	R\$				59.212,12	24.566,78	
1.7	FERRAGEM E ELEMENTOS METÁLICOS	R\$					3.221,55	
1.8	VIDROS	R\$						16.341,56
1.9	PISOS E REVESTIMENTOS DE TETO E PAREDE	R\$			34.643,02	61.385,40	61.385,40	103.736,68
1.10	PINTURA	R\$					26.478,41	52.956,83
1.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$				10.140,00	28.282,48	26.564,11
1.12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$			4.878,60	4.878,60	4.878,60	21.272,10
1.13	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$						5.044,38
RECURSOS PRÓPRIOS			135.509,63	171.268,26	193.546,08	138.512,67	151.709,76	225.915,66
TOTAL ACUMULADO			135.509,63	306.777,89	364.814,34	332.058,75	290.222,43	377.625,42

Prefeitura Municipal de Guapiáçu, 16 de novembro de 2021.

Alvaro Cesar Marques da Costa
Eng.º Civil – CREA 5060466008
Diretor de Obras